



AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES  
GERÊNCIA DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS RODOVIÁRIOS  
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE INFORMAÇÕES E PASSIVOS REGULATÓRIOS DE INVESTIMENTOS

NOTA TÉCNICA SEI Nº 9508/2025/COGIP/GEGR/SUROD/DIR/ANTT

**Interessado:** Concessionária EPR Via Mineira S.A.

**Referência:** 50505.011375/2025-59

**Assunto:** Proposta de Termo Aditivo — Postergação da adequação dos marcos quilométricos (item 3.1.2 do Programa de Exploração da Rodovia - PER — Contrato do Edital de Concessão nº 004/2023).

## I. INTRODUÇÃO

1. A presente Nota Técnica aborda o pleito formulado pela Concessionária EPR Via Mineira S.A., no qual ela propõe minuta de Termo Aditivo com o propósito de revisar os prazos contratualmente estabelecidos para a implantação dos marcos quilométricos, em conformidade com o Sistema Nacional de Viação — SNV vigente, conforme preconizado pelo item 3.1.2 do [Programa de Exploração da Rodovia — PER](#), no âmbito do [Contrato do Edital de Concessão nº 04/2023](#).

## II. OBJETIVO

2. A presente Nota Técnica tem por objetivo consolidar e sistematizar as informações constantes dos autos, de modo a oferecer visão integrada sobre o pleito em análise, reunindo os aspectos técnicos, jurídicos e regulatórios pertinentes. Busca-se, assim, subsidiar a tomada de decisão da Administração com base em elementos devidamente organizados e contextualizados, conferindo maior clareza e segurança ao processo administrativo.

## III. HISTÓRICO PROCESSUAL

3. Trata-se, na origem, da Carta EVM-REG-250224-0001 (SEI nº 30082708), de 24/02/2025, pela qual a EPR Via Mineira, Concessionária signatária do [Contrato do Edital de Concessão nº 004/2023](#), em 04/07/2024, solicitou a postergação da obrigação contratual de implantação dos marcos quilométricos conforme o Sistema Nacional de Viação — vigente, prevista no item 3.1.2 do [Programa de Exploração da Rodovia — PER](#), do prazo original (9º mês da concessão) para coincidir com o prazo do novo contrato da rodovia Juiz de Fora - Rio de Janeiro, sob a responsabilidade da concessionária CONCERT.

5. Atualmente, em campo, o sistema rodoviário sob responsabilidade da EPR Via Mineira tem sua primeira placa de marco quilométrico no km 544 e última placa no km 773 da BR-040/MG, dando início do trecho CONCERT, com sua primeira placa de marco quilométrico, no km 774.

(...)

7. Diante disso, uma vez materializada a implantação dos marcos quilométricos de acordo com o SNV vigente, o sistema rodoviário será referenciado em pista com início no km 544+000 e fim no km 776+100 da BR-040/MG. Todavia, o trecho sob responsabilidade da CONCERT, que faz divisa com a EPR Via Mineira, permanecerá com a primeira placa de marco inicial no “km 774”, interrompendo a continuidade dos marcos quilométricos entre os dois trechos rodoviários concedidos sob jurisdição da mesma Agência Reguladora.

8. Considerando os dois lados dessa fronteira, a alteração dos marcos quilométricos de forma unilateral entre as concessões poderá causar impactos negativos na operação das rodovias, principalmente no atendimento aos usuários. Tais mudanças podem gerar confusão entre os motoristas, dificultando a localização de pontos de referência importantes, como acessos, pontos de serviço, edificações operacionais. Além disso, a comunicação de informações essenciais, como avisos de manutenção e emergências, pode ser prejudicada, afetando tanto os usuários da rodovia quanto os lindeiros.

4. O Despacho COGIP SEI nº 30180075, de 28/02/2025, recepcionou a Carta e a encaminhou à Gerência de Fiscalização de Infraestrutura e Operação Rodoviária — GEFOP para que o assunto seja avaliado especialmente quanto à alegação da Via Mineira de que seu pedido não implicará em qualquer prejuízo ao Contrato de Concessão do Edital nº 04/2023 e ao Interesse Público ou aos usuários da rodovia.

5. A partir do Ofício Circular nº 770/2025/GEFOP/SUROD/DIR-ANTT (SEI nº 30209429), de 28/02/2025, a GEFOP solicitou informações da Concessionária:

I - Como pretende tratar quanto aos temas relatados;

II - Se mantém o interesse em solicitar a postergação da adequação de marcos quilométricos, após essas considerações;

III - Se pretende efetuar algum pleito de reequilíbrio financeiro derivados de eventual aceite pela ANTT da postergação da obrigação contratual.

IV - Se existe algum outro aspecto identificado como necessário de ser considerado caso ocorra a postergação da obrigação contratual.

V - Que apresente um endereçamento do tipo DE/PARA para todo o segmento rodoviário, com marcações a cada 100 metros, relacionadas ao eixo da rodovia para efeitos de comparação futura entre os marcos vigentes e o futuro SNV ainda não apresentado.

6. A Carta EVM-REG-250319-0008 (SEI nº 30673048), de 19/03/2025, a concessionária informou que com a atualização do Sistema Nacional de Viação (SNV), promoverá ajustes no Sistema de Gestão de Ativos (SIGACO), estabelecendo correspondência “de/para” entre os registros antigos e os novos, de modo a preservar o histórico das monitorações. No que se refere aos sistemas SIR e ao cadastro da faixa de domínio, incluindo o Termo de Arrolamento de Bens, a correspondência será realizada com base nas coordenadas geográficas de cada elemento.

7. Também reiterou o interesse na postergação do prazo para a adequação dos marcos quilométricos, mantendo o posicionamento já exposto em manifestação anterior. Esclareceu que não apresentará pleito de reequilíbrio econômico-financeiro caso a Agência Nacional de Transportes Terrestres aceite a prorrogação da obrigação contratual. Ressaltou, entretanto, que a alteração do SNV poderá impactar os limites municipais e, por consequência, o cálculo do Imposto Sobre Serviços (ISS), que é apurado com base na extensão da rodovia em cada município. Para mitigar eventuais conflitos com os entes municipais, propôs que, após a aprovação da correção do SNV, a base de cálculo do tributo seja ajustada no nono mês da concessão, antes mesmo da alteração física na rodovia. Por fim, informou que apresentaria, em até trinta dias, o endereçamento do tipo “de/para” para todo o segmento rodoviário, com marcações a cada 100 metros, a fim de viabilizar futuras comparações entre os marcos atualmente vigentes e o novo SNV.

8. No Despacho GEFOP SEI nº 30740010, de 01/04/2025, que trata da análise do pedido da concessionária, a GEFOP pondera que, embora tais

problemas pudessem ser evitados se a CONCERT ajustasse seus marcos, a proximidade do novo leilão dessa concessão inviabilizaria uma execução simultânea pelas duas empresas. Resume que, em resposta ao ofício circular expedido, a Via Mineira apresentou plano para preservar o histórico de dados no SIGACO, SIR e cadastro de faixa de domínio, utilizando correspondência “de/para” com base em coordenadas geográficas. Reiterou o interesse na postergação, afirmou que não pleiteará reequilíbrio econômico-financeiro e destacou o impacto da alteração do SNV nos limites municipais e na base de cálculo do ISS, sugerindo que o ajuste tributário seja realizado no nono mês da concessão, antes da mudança física. Comprometeu-se a entregar, em até 30 dias, o mapeamento “de/para” com marcações a cada 100 metros.

9. A GEFOP propôs dois cenários de encaminhamento: caso o leilão da CONCERT ocorresse no prazo previsto (maio/2025), manifesta-se favoravelmente à postergação, reiniciando-se o prazo de nove meses a partir da assunção da rodovia pelo novo concessionário, cabendo à Via Mineira coordenar a execução conjunta. Se o leilão atrasasse, seria necessário negar a prorrogação, mantendo-se o prazo contratual atual para evitar atrasos nos sistemas SIR, SIGACO e SIGICOR. Quanto à questão do ISS, concorda com a necessidade de já existir o endereçamento “de/para” antes da alteração física, a fim de fundamentar eventual mudança na base de cálculo. O despacho é encaminhado à GEGIR para análise final e resposta ao pleito.

10. Por sua vez, o Despacho COGIP SEI nº 31098643, de 04/04/2025, informou que não havia objeção, quanto aos pleitos formulados.

11. Na Carta EVM-REG-250422-0005 (SEI nº 31499236), de 22/04/2025, a Concessionária adimpliu o compromisso anteriormente firmado para entrega do endereçamento do tipo DE/PARA com marcações a cada 100 metros, vimos por meio deste solicitar prorrogação do prazo até o dia 25 de abril de 2025 (sexta-feira) para a entrega das referidas informações.

12. A Nota Técnica SEI nº 4215/2025/COGIN/GEGIR/SUOD/DIR/ANTT (SEI nº 31915764), de 04/06/2025, analisou o pedido da EPR Via Mineira para prorrogar, do 9º para o 23º mês de concessão, o prazo para adequação dos marcos quilométricos ao Sistema Nacional de Viação (SNV), a fim de compatibilizá-los com o trecho subsequente da BR-040/495/MG/RJ, recém-licitado e a ser assumido por nova concessionária. A solicitação visou evitar a duplicidade de numeração e problemas operacionais, como confusão na localização de acessos e prejuízos na comunicação com usuários.

13. A GEFOP manifestou-se favoravelmente, condicionando o deferimento à efetiva assunção do trecho subsequente pelo novo concessionário e à elaboração prévia do mapeamento “de/para” com marcações a cada 100 metros. Considerou-se que a medida não impacta o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, sendo cabível formalização por Termo Aditivo, com fundamento no art. 27-E, VII, do RCR I, que admite reprogramação de obrigações por circunstâncias excepcionais.

14. A GEGIR concluiu pelo atendimento do pleito, por entender que a postergação é oportuna, conveniente e de interesse público, permitindo padronização viária e maior eficiência operacional. Determinou-se a formalização de Termo Aditivo para reprogramar o cronograma e fixar novo prazo.

15. A Procuradoria Federal junto à ANTT - PF-ANTT procedeu à análise das Cláusulas que compõem a Minuta de Termo Aditivo SEI nº 34713776, de 14/08/2025 e exarou o Parecer nº 00179/2025/PF-ANTT/PGF/AGU (SEI nº 35479734), de 08/09/2025, acompanhado do Despacho nº 10109/2025/PF-ANTT/PGF/AGU (SEI nº 35479740), de 08/09/2025.

16. Assim, a PF-ANTT sugeriu ajustes pontuais à minuta do termo aditivo, destacando a necessidade de alterar a redação da cláusula inicial para conferir maior clareza quanto ao objeto do ajuste contratual e de revisar a cláusula quinta, de modo a assegurar a obrigatoriedade de publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas, em conformidade com o artigo 94 da Lei nº 14.133/2021 e com os entendimentos já consolidados em pareceres anteriores do órgão. Ressaltou-se que a publicação no PNCP constitui condição de eficácia do contrato, inclusive em aditivos.

17. No tocante ao mérito, concluiu-se pela viabilidade jurídica da postergação da obrigação contratual, uma vez que o pleito encontra respaldo nas disposições legais e regulamentares aplicáveis e não acarreta impacto no equilíbrio econômico-financeiro do contrato. A manifestação consignou, ainda, que a minuta deve ser ajustada nos pontos indicados, especialmente quanto à redação do objeto e à previsão de publicação no PNCP. Por fim, houve a inclusão de cláusula contratual que disponha sobre o reequilíbrio contratual decorrente de obrigação já descumprida, cuja análise técnica será apresentada no Item V, adiante.

18. Por fim, destacou-se o caráter opinativo do parecer, de modo que cabe à Administração deliberar de forma fundamentada, assumindo integralmente a responsabilidade pelos aspectos técnicos e econômicos envolvidos.

19. Diante disso, defendeu-se que o pedido apresenta fundamento operacional legítimo, vinculado à busca de uniformidade no processo de atualização do SNV, estando apto à apreciação da Diretoria Colegiada.

#### IV. REFERÊNCIAS CONTRATUAIS E NORMATIVAS

20. Apresentam-se a seguir as referências contratuais e normativas consideradas na presente análise:

- [Contrato do Edital de Concessão nº 04/2023](#) e respectivo [Programa de Exploração da Rodovia – PER](#), firmado com a Concessionária EPR Via Mineira S.A.
- [Resolução ANTT nº 5.977/2022](#), que determina os termos de competência das gerências ligadas a ANTT.
- [Resolução nº 6.000/2022 \(RCR2\)](#), que prova a segunda norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, que trata especificamente de bens, obras e serviços.
- [Resolução ANTT nº 6.032/2023 \(RCR3\)](#), que aprova a terceira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa à gestão econômico-financeira dos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária sob competência da Agência Nacional de Transportes Terrestres;

#### V. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

21. O presente processo trata do pleito formulado pela Concessionária EPR Via Mineira S.A., por meio da Carta EVM-REG-250224-0001 (SEI nº 30082708), de 24/02/2025, na qual solicita a postergação da obrigação contratual prevista no item 3.1.2 do [Programa de Exploração da Rodovia – PER](#), relativo à implantação de marcos quilométricos conforme o Sistema Nacional de Viação – SNV vigente, originalmente fixada para até o 9º mês de concessão.

22. A Concessionária fundamenta seu pedido na necessidade de evitar descontinuidade dos marcos quilométricos no limite com o trecho que estava sob administração da Concessionária CONCERT, bem como na iminência de novo processo de concessão referente ao segmento Juiz de Fora/RJ, cujo edital foi aprovado pela ANTT em janeiro de 2025. Argumenta que a alteração unilateral comprometeria a operação e o atendimento aos usuários, além de gerar potenciais inconsistências na comunicação de informações operacionais.

23. O processo reúne manifestações técnicas das áreas competentes, destacando possíveis impactos da postergação sobre o Sistema de Gestão de Ativos (SIGACO), o Sistema de Registro de Informações Rodoviárias (SIR) e o cadastro da faixa de domínio, bem como sobre a arrecadação do ISS em razão da redefinição dos limites municipais. A concessionária, por sua vez, apresentou medidas mitigadoras, incluindo a elaboração de endereçamento do tipo “de/para” para assegurar a rastreabilidade dos ativos e serviços.

24. Vale destacar, ainda, a Carta EVM-REG-251003-0001 (SEI nº 36246571), a qual ressalta que o Contrato de Concessão referente ao trecho entre Juiz de Fora e o Rio de Janeiro foi assinado em 02/10/2025, e a nova Concessionária, Elovias, assumirá a operação da rodovia em até 30 dias. Com isso,

sugeriu-se que o novo marco temporal para a devida compatibilização da obrigação contratual de implantação dos novos marcos quilométricos fosse transferida ao 24º mês do Contrato de Concessão nº 04/2023.

25. Assim, a instrução tem como objetivo consolidar os elementos fáticos e normativos pertinentes, avaliar a consistência dos argumentos apresentados e subsidiar a decisão quanto à viabilidade de atendimento parcial ou integral ao pleito formulado.

## VI. ANÁLISE TÉCNICA

26. Conforme previsto no item 3.1.2 do [Programa de Exploração da Rodovia – PER](#) do [Contrato do Edital de Concessão nº 004/2023](#), a Concessionária EPR Via Mineira deve implantar os marcos quilométricos de acordo com o Sistema Nacional de Viação – SNV vigente até o 9º mês de concessão.

27. Trata-se de obrigação contratual expressa, vinculada à Fase de Trabalhos Iniciais, cuja finalidade é assegurar a uniformização dos referenciais viários e a consistência das informações georreferenciadas do sistema concedido.

28. O pleito da Concessionária fundamenta-se na alegação de que a alteração antecipada dos marcos quilométricos geraria descontinuidade no limite com o trecho sob administração da CONGER, criando sobreposição dos quilômetros 774 a 776 em ambos os contratos. Tal situação, segundo a Via Mineira, acarretaria risco de confusão operacional, prejudicando o atendimento a usuários e a comunicação de informações de manutenção e emergenciais.

29. Por outro lado, as manifestações técnicas destacam que eventual postergação impacta diretamente os sistemas de informação geridos pela ANTT, em especial o Sistema de Gestão de Ativos – SIGACO e o Sistema de Registro de Informações Rodoviárias – SIR.

30. O SIGACO, instituído pela [Resolução ANTT nº 5.977/2022](#) e pelos Requisitos de Controle Regulatórios (RCR), exige inventário detalhado até o 12º mês, com base em registros alinhados ao SNV. A não implantação tempestiva comprometeria as Fases 2 e 3 do sistema, referentes ao inventário inicial e à rastreabilidade das monitorações.

31. O SIR, conforme disciplinado pela Portaria ANTT nº 442/2021 e pelos RCR, a atualização dos registros cadastrais depende da vinculação direta ao SNV vigente. A postergação acarretaria inconsistências em relatórios operacionais e históricos de serviços, ainda que a concessionária tenha se comprometido a implementar solução “de/para” com base em georreferenciamento.

32. De outra parte, o art. 25 da [Resolução ANTT nº 5.976/2022](#) estabelece que o cadastro da faixa de domínio, acessos e desocupações deve estar alinhado aos referenciais quilométricos oficiais, de forma a permitir fiscalização e recomposição. A postergação retardaria a consolidação desse instrumento de controle regulatório.

33. Dessa forma, a não implantação do SNV dentro do prazo estabelecido comprometeria:

- a) a constituição do inventário inicial de ativos (Fase 2 do SIGACO), cujo prazo é de 12 meses;
- b) a rastreabilidade do histórico das monitorações (Fase 3 do SIGACO);
- c) a consolidação dos cadastros de faixa de domínio, acessos e bens arrolados, com reflexos sobre a gestão de ocupações e sobre a elaboração do Plano de Ação da Faixa de Domínio.

34. Em resposta a tais pontos, a Concessionária apresentou compromisso de elaborar endereçamento do tipo “de/para” com base em coordenadas geográficas (latitude/longitude), de modo a mitigar impactos sobre o SIR e o SIGACO. Ademais, esclareceu que não pretende formular pleito de reequilíbrio econômico-financeiro em razão da postergação e que manterá interesse no adiamento da obrigação.

35. Do ponto de vista regulatório, sugere-se que a possibilidade de postergação não encontra previsão direta no PER ou no contrato, razão pela qual eventual acolhimento configuraria medida excepcional, a ser analisada sob o art. 29 da [Lei nº 8.987/1995](#), que permite alterações unilaterais pelo poder concedente por motivo de interesse público, desde que preservado o equilíbrio econômico-financeiro. Ressalta-se, todavia, que a própria Concessionária declarou não pretender pleitear reequilíbrio financeiro, afastando esse risco.

36. Ressalta-se, ainda, que a postergação proposta poderá afetar a arrecadação do ISS pelos municípios lindeiros, em razão da redefinição dos limites de extensão da rodovia após a correção do SNV. A própria Concessionária indicou necessidade de alinhamento prévio com a ANTT para adequar a base de cálculo do tributo antes da alteração física na rodovia, a fim de evitar questionamentos futuros.

37. Acerca da análise jurídica, destaca-se que o Parecer nº 00179/2025/PF-ANTT/PGF/AGU (SEI nº 35479734), de 08/09/2025, tratou da publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas, em conformidade com o artigo 94 da Lei nº 14.133/2021 e com os entendimentos já consolidados em pareceres anteriores do órgão, a qual não será implementada, pelas justificativas do Despacho GAB-DG (SEI nº 26550490), de 11/10/2024, constante do Processo SEI nº 50500.028011/2024-77.

38. De sua parte, o Despacho nº 10109/2025/PF-ANTT/PGF/AGU (SEI nº 35479740), de 08/09/2025, emitiu concordância parcial ao conteúdo da quota jurídica:

1. Manifesto concordância com parcial com o Parecer nº 00179/2025/PF-ANTT/PGF/AGU.
2. A análise jurídica apresentada demonstra sólida fundamentação normativa para a postergação pleiteada, identificando adequadamente as hipóteses excepcionais do art. 27-E da Resolução ANTT nº 5.950/2021 e os fundamentos legais primários da Lei nº 8.987/95. A compatibilização sistemática entre a regra contratual geral de alterações via Revisão Quinquenal e as exceções regulamentares foi devidamente explorada, conferindo segurança jurídica à medida proposta.
3. Contudo, identifica-se questão que demanda esclarecimento técnico adicional por parte da Administração, relacionada à aplicação do Desconto de Reequilíbrio (Fator D) durante o período já decorrido de descumprimento da obrigação contratual.
4. Considerando que a obrigação contratual já se encontra em mora, tendo ultrapassado o prazo original de 9 meses estabelecido no PER, recomenda-se que a área técnica esclareça expressamente o tratamento a ser conferido ao período de descumprimento pretérito, distinguindo-o claramente dos efeitos da reprogramação futura.
5. Discordamos da conclusão do Despacho COROD/MG (SEI nº 33558836), que afirma que “A EPR Via Mineira manifestou sua concordância com a análise disposta na Nota Técnica nº 4215/2025/COGIN/GEGR/SUROD/DIR/ANTT (31915764), considerando o entendimento de que eventual aplicação do Desconto de Reequilíbrio (Fator D) incidirá na Tarifa Básica de Pedágio (TBP), exclusivamente, quando do descumprimento do prazo estabelecido no novo cronograma pactuado, conforme as considerações finais da Nota Técnica em pauta.” Esta conclusão não encontra correspondência na Nota Técnica nº 4215/2025/COGIN/GEGR/SUROD/DIR/ANTT, que em momento algum trata de isenção ou perdão da aplicação do Fator D para o período já decorrido de descumprimento.
6. O mecanismo de recomposição tarifária constitui instrumento contratual automático de preservação do equilíbrio da relação concessória, cuja incidência prescinde de configuração de culpa da concessionária ou de qualquer juízo valorativo sobre as circunstâncias que ensejaram o descumprimento das obrigações contratuais. Trata-se de sistema objetivo de manutenção da equivalência entre os encargos assumidos pela concessionária e as receitas auferidas, assegurando a comutatividade essencial aos contratos de concessão de longo prazo.
7. Desta forma, sugiro que a aprovação da minuta de aditivo seja condicionada à inclusão de cláusula contratual que disponha sobre o reequilíbrio contratual decorrente de obrigação já descumprida.

39. Todavia, em que pese o registro da sugestão contida no Despacho 10109 (35479740), a Minuta de Termo Aditivo nº 35820090 não recepcionou a referida inclusão de cláusula. Ao compulsar os autos e todo o arcabouço que compõe o pacto, identificou-se que o contrato já prevê mecanismos para

assegurar o cumprimento de obrigações e encargos assumidos pela Concessionária.

40. Assim, defendeu-se que não havia necessidade de alterar a minuta de aditivo, porque ela trataria exclusivamente da postergação de prazo. Entendeu-se que a disciplina sobre o Fator D já se encontra bem fundamentada nos dispositivos regulatórios, como os que compõem o [Regulamento de Concessões Rodoviárias - RCR](#) e o [Manual de Fiscalização de Rodovias Federais Concedidas](#), de modo que o caso concreto deverá ser melhor tratado de forma procedimental.

41. Assim, entende-se que esses apontamentos revelam-se úteis para o adequado aperfeiçoamento da instrução processual e poderão subsidiar a deliberação superior quanto à forma de tratamento do tema no aditivo contratual em análise.

## VIII. CONCLUSÃO

42. Em face do exposto, verifica-se que o pleito da Concessionária EPR Via Mineira apresenta fundamento operacional legítimo, relacionado à continuidade dos marcos quilométricos no limite com o trecho antigamente operado pela CONGER, que será assumido pela Concessionária Elovias, mas também pode acarretar potenciais impactos sobre os sistemas regulatórios da ANTT (SIGACO, SIR e cadastro da faixa de domínio), conforme disciplinado pela Resolução ANTT nº 5.977/2022 e pelos Requisitos de Controle Regulatórios.

43. Cabe registrar que a Concessionária se comprometeu a adotar medidas mitigadoras, a não pleitear reequilíbrio econômico-financeiro e a apresentar endereçamento “de/para” para assegurar rastreabilidade.

44. Ainda assim, sugere-se que a efetividade da postergação condiciona-se a variáveis externas, notadamente à realização do novo leilão do trecho Juiz de Fora/RJ.

45. Diante disso, esta área técnica limita-se a recomendar a apreciação do pleito pela instância competente, ressaltando a necessidade de ponderação entre a conveniência operacional apontada e os riscos regulatórios decorrentes da postergação.

## IX. ENCAMINHAMENTOS

46. Diante do exposto, apresenta-se a presente Nota Técnica, contendo as informações consolidadas no âmbito da Gerência de Gestão de Investimentos Rodoviários – GEGIR, com o objetivo de contribuir para a instrução processual.

*(assinado e datado eletronicamente)*

**JOÃO VICTOR SILVA LOPES**

Coordenador de Gestão de Informações e Passivos Regulatórios de Investimentos

*(assinado e datado eletronicamente)*

**LUCIANO ESTEVE FERREIRA DE ASSIS**

Gerente de Gestão de Investimentos Rodoviários

---

## MINUTA DE DELIBERAÇÃO

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Transportes Terrestres-ANTT, no uso de suas atribuições, fundamentada no Voto **XXX**, de **XX de XXX de 2025**, e no que consta do Processo nº 50505.011375/2025-59 DELIBERA:

Art. 1º Aprovar a celebração do **XX**º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão referente ao Edital nº 04/2023, entre a ANTT e a CONCESSIONÁRIA EPR VIA MINEIRA S.A., nos moldes da minuta final anexa aos autos, com o objetivo de revisar os prazos contratualmente estabelecidos para a implantação dos marcos quilométricos, em conformidade com o Sistema Nacional de Viação – SNV vigente, conforme preconizado pelo item 3.1.2 do Programa de Exploração da Rodovia - PER na data de assinatura deste Termo Aditivo.

Art. 2º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

**GUILHERME THEO RODRIGUES DA ROCHA SAMPAIO**

Diretor-Geral

**AVISO:** Este documento é uma minuta e não possui validade jurídica. A assinatura acima é de autoria da unidade geradora desta minuta. Os efeitos de seu teor só terão validade quando sua versão definitiva for assinada pela autoridade competente da ANTT.



Documento assinado eletronicamente por **JOÃO VICTOR SILVA LOPES, Coordenador(a)**, em 08/10/2025, às 08:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da [Instrução Normativa nº 22/2023](#) da ANTT.



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANO ESTEVE FERREIRA DE ASSIS, Gerente**, em 08/10/2025, às 17:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da [Instrução Normativa nº 22/2023](#) da ANTT.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.antt.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.antt.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **35605580** e o código CRC **4BF2A409**.

Referência: Processo nº 50505.011375/2025-59

SEI nº 35605580

St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3 - Telefone Sede: 61 3410-1000 Ouvidoria ANTT: 166

CEP 70200-003 Brasília/DF - [www.antt.gov.br](http://www.antt.gov.br)